

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(/) งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

() งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวนเงิน (บาท)		วันที่	/		
1	โครงการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ (Built-in Furniture) ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองใหญ่ วงเงิน 1,250,000.- บาท	15 ธ.ค.59	X	15-28 ธ.ค.-59	X	7/60	12 ม.ค.60	12 พ.ค.60	X	1,245,000.-		-	X		
2	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว วงเงิน 230,000.- บาท	-		-		-	-	-		-		-		-	-เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา สามปี
3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายแยกทางหลวง หมายเลข 344-บ้านวังใหญ่ ช่วงที่ 2 วงเงิน 3,700,000.- บาท	30 ธ.ค.59	X	20 ม.ค.60	X	8/60	9 ก.พ.60	9 ก.ค.60		3,686,000.-		7 เม.ย.60	/	14,000.-	
4	โครงการก่อสร้างตลาดสด จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 5,691,000.- บาท	26 ม.ค.60	/	20 ก.พ.60											

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

(นางสาวปริยาภรณ์ ว่องเกียรติคุณ)

(นางชลพิชา

นิจนรินทร์กุล)

(นายธวัช

อิทธิวิทย์)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวนเงิน (บาท)		วันที่	/		
5	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1,250,000.- บาท	10 มี.ค.60	×	24 มี.ค.60	×	10/60			×				×		- มีการปรับลำดับชั้น (วัสดุ สิ่งก่อสร้าง ภาษี พร้อมทั้ง ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ของราคาวัสดุก่อสร้าง
6	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1,200,000.- บาท	-		-		-	-	-		-		-	-	-	- ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดเตรียมงานการเรียนการสอน และกิจกรรมภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่อนข้างมาก
7	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์กติกอนกรีต สาย ท. 419 ชุมชนอ่างแก้ว จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1,392,000.- บาท	-		-		-	-	-		-		-	-	-	- มอบหมายให้จัดเตรียม ขบวนแห่งสภากาชาด - ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์กติกอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 403 จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1,993,000.- บาท	-		-		-	-	-		-		-	-	-	- จะดำเนินการในช่วง เมษายน-กันยายน
9	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 4 รายการ วงเงิน 499,500.- บาท	-		-		-	-	-		-		-	-	-	- จะดำเนินการในช่วง เมษายน-กันยายน

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวปริยาภรณ์ ว่องเกียรติคุณ)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางชลพิชา นิจันศรีกุล)

(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาล
(นายธวัช อธิวุฒิ)